



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Nº 100-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 20 de agosto de 2020



VISTOS:

El Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Administración N° 295-2018-GA/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 044-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 097-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 003-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 028-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 055-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 093-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 094-2020-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 217-2020-RFSA/RO/SO/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 2163-2020-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 064-2020-YGA-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 1181-2020-OSLO/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 558-2020-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación de Ampliación de Plazo N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2236002;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el

AEZU/GIP
JRFE/AL.GIP
C.c.:

A
GM
GAJ
GPP
GA
SOP
OSLO
Archivo (02)



PROVINCIAL
SUB GERENCIA
DE OBRAS
PUBLICAS
MOQUEGUA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 100-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 20 de agosto de 2020

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19, Decreta en su Artículo 1°. *"Del inicio de la Etapa "Hacia una nueva convivencia".- El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permiten como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID – 19 y la reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales";*

Que, conforme a Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreta en su *"Artículo 1°. Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades. 1.1 Apruébese la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y su modificatoria. 1.2 Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. 1.3 La implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 1.4 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de las actividades incluidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se incluyen en el Anexo de la presente norma. Anexo Actividades económicas de la Fase 2 letra C) Mantenimientos, mejoramiento y conservación rutinarios y periódicos de vías nacionales, departamentos y locales";*

Que, mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 30 de junio de 2020, el Ministerio de Salud aprueba el documento técnico *"LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19";*

Que, la **Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN**, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve *"desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo esta responsabilidad, las competencias administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura"*, siendo que en el numeral N° 07, señala: *"Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";*

Que, Resolución de Gerencia de Administración N° 295-2018-GA/MPMN, de fecha 22 de octubre de 2018, se aprobó el Expediente Técnico de la inversión denominada: *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"*, con CUI N° 2236002; con un presupuesto de S/. 12'665,401.67 soles y un plazo de ejecución de 20 días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución por Administración Directa;

Que, según expediente de Modificación Presupuestal N° 04 – COVID-19, a folios 35, se desprende que: con Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 044-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 17 de junio de 2019, se aprobó la Modificación presupuestal N° 01 por S/. 1'194,231.77 soles; con Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 097-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 12 de noviembre de 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por 147 días calendario; con Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 003-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 24 de enero de 2020, se aprobó la Modificación Presupuestal N° 02 sin incremento presupuestal y asimismo con Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 028-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 28 de febrero de 2020, se aprobó la Modificación Presupuestal N° 03 por S/. 267,148.60 soles;

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.: A
GM
GAJ
GPP
GA
SOP
OSLO
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 100-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 20 de agosto de 2020

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 055-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 12 de junio de 2020, se dispuso en su ARTÍCULO PRIMERO: "**APROBAR, Ampliación de Plazo N° 02, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002; cuyo expediente cuenta con veintitrés (23) folios sueltos, un (01) file a cincuenta y siete (57) folios y un (01) CD, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:**

INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002

UEI : Gerencia de Infraestructura Pública - Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto Inicial : S/. 12'665,401.67 soles
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 1'194,231.77 soles
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 0.00 soles
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 267,148.60 soles
Presupuesto Modificado Aprobado : S/. 14'126,782.04 soles
Plazo de Ejecución Inicial : 240 días calendario (del 11/03/2019 al 05/11/2019)
Ampliación de Plazo N° 01 : 147 días calendario (del 06/11/2019 al 31/03/2020)
Ampliación de Plazo N° 02 : 122 días calendario (del 01/04/2020 al 31/07/2020)
Pazo total reprogramado : 509 días calendario;

Que, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 093-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 31 de julio de 2020, se dispuso en su ARTÍCULO PRIMERO: "**APROBAR, Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002; cuyo expediente cuenta con cincuenta y cinco (55) folios y un (01) CD, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:**

INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002

UEI : Gerencia de Infraestructura Pública - Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto Inicial : S/. 12'665,401.67 soles
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 1'194,231.77 soles

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.: A
GM
GAJ
GPP
GA
SOP
OSLO
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 100-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 20 de agosto de 2020

Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 0.00 soles
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 267,148.60 soles
Presupuesto Modificado Aprobado	: S/. 14'126,782.04 soles
Plazo de Ejecución Inicial	: 240 días calendario (del 11/03/2019 al 05/11/2019)
Ampliación de Plazo N° 01	: 147 días calendario (del 06/11/2019 al 31/03/2020)
Ampliación de Plazo N° 02	: 122 días calendario (del 01/04/2020 al 31/07/2020)
Ampliación de Plazo N° 03	: 20 días calendario (del 01/08/2020 al 20/08/2020)
Pazo total reprogramado	: 529 días calendario";

Que, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 094-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 04 de agosto de 2020, se dispuso en su ARTÍCULO PRIMERO: **"APROBAR, la Modificación Presupuestal N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002; cuyo expediente cuenta con diecinueve (19) folios sueltos y un (01) file a treinta y ocho (38) folios con un (01) CD, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:**

INVERSION	: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002
UEI	: Gerencia de Infraestructura Pública - Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto Inicial	: S/. 12'665,401.67 soles
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 1'194,231.77 soles
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 0.00 soles
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 267,148.60 soles
Modificación Presupuestal N° 04	: S/. 56,908.85 soles
Presupuesto Modificado Aprobado	: S/. 14'183,690.89 soles
Plazo de Ejecución Inicial	: 240 días calendario (del 11/03/2019 al 05/11/2019)
Ampliación de Plazo N° 01	: 147 días calendario (del 06/11/2019 al 31/03/2020)
Ampliación de Plazo N° 02	: 122 días calendario (del 01/04/2020 al 31/07/2020)
Ampliación de Plazo N° 03	: 20 días calendario (del 01/08/2020 al 20/08/2020)
Pazo total reprogramado	: 529 días calendario"

Que, mediante INFORME N° 217-2020-RFSA/RO/SO/GIP/GM/MPMN, de fecha 18 de agosto de 2020, el Ing. Rodolfo Fernando Sánchez Averanga – Residente de Obra, Remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002; siendo derivado a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 2163-2020-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su atención y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 064-2020-YGA-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 19 de agosto de 2020, la Ing. Yris Lucia Gutierrez Amesquita – Inspector de Obra, concluye que: "Se

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.: A
GM
GAJ
GPP
GA
SOP
OSLO
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 100-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 20 de agosto de 2020



concluye que el Expediente de **Ampliación de plazo N° 04 por 23 días calendario es necesario para la culminación y cumplimiento de las metas y objetivos aprobados. Por lo que se procede a Aprobar Técnicamente el Expediente de Ampliación de plazo N° 04, el cual cumple con las Directivas para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto**; siendo trasladada a la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del INFORME N° 1181-2020-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 558-2020-GAJ/GM/MPMN, de fecha 20 de agosto de 2020, la Abog. Carmen Rosa Arocutipá Chambilla – (e) Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal conforme lo siguiente: **"4.1 APROBAR mediante Acto Resolutivo, la Ampliación de Plazo N° 04, sin incremento presupuestal del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por un Plazo de Ejecución de veinte (23) Días Calendarios, desde el 21 de agosto del 2020 hasta el 12 de septiembre del 2020"**;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: **"ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...)"**;

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba la Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2020; Decreto Supremo N°004-2019-JUS, estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, y demás normas conexas con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002; cuyo expediente cuenta con diecinueve (19) folios sueltos y un (01) file a treinta y uno (31) folios con un (01) CD, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002
UEI	: Gerencia de Infraestructura Pública - Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto Inicial	: S/. 12'665,401.67 soles
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 1'194,231.77 soles
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 0.00 soles
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 267,148.60 soles
Modificación Presupuestal N° 04	: S/. 56,908.85 soles
Presupuesto Modificado Aprobado	: S/. 14'183,690.89 soles
Plazo de Ejecución Inicial	: 240 días calendario (del 11/03/2019 al 05/11/2019)

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.:
A
GM
GAJ
GPP
GA
SOP
OSLO
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 100-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 20 de agosto de 2020

Ampliación de Plazo N° 01	: 147 días calendario (del 06/11/2019 al 31/03/2020)
Ampliación de Plazo N° 02	: 122 días calendario (del 01/04/2020 al 31/07/2020)
Ampliación de Plazo N° 03	: 20 días calendario (del 01/08/2020 al 20/08/2020)
Ampliación de Plazo N° 04	: 23 días calendario (del 21/08/2020 al 12/09/2020)
Pazo total reprogramado	: 552 días calendario

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2236002; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas; asimismo el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. Y asimismo **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras Públicas, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URIA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.: A
GM
GAJ
GPP
GA
SOP
OSLO
Archivo (02)