



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA N° 115-2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 23 de julio de 2021

VISTOS:

El Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 059-2021-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 120-2020-GM/A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 146-2020 - GIP/GM/MPMN; Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 024-2021 - GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 067-2021 - GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 078-2021 - GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 089-2021 - GIP/GM/MPMN, INFORME N° 250-2021-MPVD/RO-ZM/SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 4094-2021-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 76-2021-YRBV-IO-OSLO-GM-MPMN, INFORME N° 2185-2021-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 064-2021-BDCFM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 292-2021-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1159-2021-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 834-2021-GAJ/GM/MPMN; para la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: **"MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"** (Etapa I) con CUI: 2475275;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: *(...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; que dispone: *"Artículo 1.- declaración de estado de emergencia nacional. Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante el presente Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio"* y *"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA. Única.- Deróganse los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-*

AEZU/GIP
JRF/E/AL-GIP
C.c.:

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 115-2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 23 de julio de 2021

PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM, N° 165-2020-PCM, N° 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-PCM, N° 180-2020-PCM y el subnumeral 2.3.3 del numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 110-2020-PCM";

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM - Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM; que dispone: "Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional. Prórroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 01 de enero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú"; "Artículo 2.- Incorporación de los numerales 8.6, 8.7 y 8.8 al artículo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 194-2020-PCM. Incorporarse los numerales 8.6, 8.7 y 8.8 al artículo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, modificado por el Decreto Supremo N° 194-2020-PCM, con el siguiente texto: "Artículo 8.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas (...); 8.6 Durante la inmovilización social obligatoria se exceptúa al personal de los organismos del sistema electoral peruano; siempre que porten su credencial o documento que acredite el vínculo con la entidad y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. 8.7 Dispóngase el fortalecimiento del control migratorio en la frontera norte del país, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia. 8.8 A partir del 22 de diciembre del presente año hasta el 04 de enero del 2021, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la provincia del Santa del departamento de Ancash, la inmovilización social obligatoria es desde la 22.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente. Asimismo, en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao la inmovilización social obligatoria es desde la 23.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente" Artículo 3.- De las restricciones Focalizadas 3.1 A partir del 22 de diciembre del presente año hasta el 04 de enero del 2021, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, en la provincia del Santa del departamento de Ancash, en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao, no se hará uso de las zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, ni de la zona de mar, con las excepciones previstas en el artículo 13 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. 3.2 Dispóngase que, en los centros comerciales, tiendas por departamento y galerías ubicadas en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, en la provincia del Santa del departamento de Ancash, en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao, a partir del 22 de diciembre del presente año hasta el 04 de enero del 2021, el aforo permitido es hasta el 40%. Asimismo, los gobiernos locales regulan la actividad económica de los conglomerados en sus jurisdicciones, con la finalidad de reducir el riesgo de aglomeraciones, teniendo en consideración los siguientes lineamientos: - Delimitar espacios físicos y cierre de accesos, con el objeto de controlar y diferenciar las zonas de entrada y de salida - Establecer límites de aforo y horarios de supervisión en las horas de alta afluencia del público. - Implementar medidas idóneas para efectuar el control efectivo de aforos";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, de fecha 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud resolvió: "Artículo 1.- Aprobación del documento Técnico. Aprobar el Documento Técnico "LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19";

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su ARTÍCULO SEXTO, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 120-2020-GM/A/MPMN, de fecha 22 de junio de 2020, dispone: "ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico (Etapa I) presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión - Gerencia de Infraestructura Pública, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, correspondiente al Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con código técnico de inversión N° 2475275; y con las siguientes características:

Fuente de financiamiento	: Recursos Determinados.
Elaboración de expediente	: S/. 65,547.12 soles
Presupuesto de ejecución de obra	: S/. 3'865,405.46 soles
Total Presupuesto de Obra	: S/. 3'930,952.58 soles
Plazo de Ejecución	: 180 días calendario";

AEZU/GIP
JRFF/AL.GIP
C.c.:

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 115-2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 23 de julio de 2021

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 146-2020 - GIP/GM/MPMN, de fecha 27 de noviembre de 2020, se resolvió: "**ARTÍCULO PRIMERO** - **APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**" con CUI: 2475275, cuyo expediente cuenta con diecinueve (19) folios sueltos, con un (01) File a ciento ochenta y cuatro (184) folios, con un (01) CD, que forma parte integrante de la presente resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Nombre : "Mejoramiento Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Zona Monumental de la Ciudad de Moquegua Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua" con CUI: 2475275

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Fuente de financiamiento : Recursos Determinados/Recursos Ordinarios.

Elaboración de expediente : S/. 65,547.12 soles

Presupuesto de Ejecución de Obra : S/. 3'865,405.46 soles

Total Presupuesto de Obra : S/. 3'930,952.58 soles

Modif. Presupuestal N° 01 : S/. 1'136,675.53 soles (Partidas Nuevas S/. 1'992,036.82, Deductivo S/. 855,361.29

Presupuesto Modificado : S/. 5'002,080.99 soles (Presupuesto para Ejecución Física Etapa I)

Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 21/08/2020 al 16/02/2021);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 024-2021 - GIP/GM/MPMN, de fecha 25 de enero de 2021, se resolvió: "**ARTÍCULO PRIMERO** - **APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**" con CUI: 2475275; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Nombre : "Mejoramiento Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Zona Monumental de la Ciudad de Moquegua Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua" con CUI: 2475275

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Fuente de financiamiento : Recursos Determinados/Recursos Ordinarios.

Elaboración de expediente : S/. 65,547.12 soles

Presupuesto de Ejecución de Obra : S/. 3'865,405.46 soles

Total Presupuesto de Obra : S/. 3'930,952.58 soles

Modif. Presupuestal N° 01 : S/. 1'136,675.53 soles (Partidas Nuevas S/. 1'992,036.82, Deductivo S/. 855,361.29

Presupuesto Modificado : S/. 5'002,080.99 soles (Presupuesto para Ejecución Física Etapa I)

Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 21/08/2020 al 16/02/2021)

Ampliación de Plazo N° 01 : 77 días calendario (del 17/02/2021 al 04/05/2021);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 067-2021 - GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de abril de 2021, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO** - **APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**" (Etapa I) con CUI: 2475275, (...) conforme al siguiente detalle:

Nombre : "Mejoramiento Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Zona Monumental de la Ciudad de Moquegua Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua" con CUI: 2475275

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Fuente de financiamiento : Recursos Determinados/Recursos Ordinarios.

Elaboración de expediente : S/. 65,547.12 soles

Presupuesto de Ejecución de Obra : S/. 3'865,405.46 soles

Total Presupuesto de Obra Inicial : S/. 3'930,952.58 soles

Modif. Presupuestal N° 01 : S/. 1'136,675.53 soles (Partidas Nuevas S/. 1'992,036.82, Deductivo S/. 855,361.29

Modif. Presupuestal N° 02 : S/. 835,682.15 soles (...)

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.:

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIF
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 115-2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 23 de julio de 2021

Presupuesto Modificado : S/. 5'837,763.15 soles (Presupuesto para Ejecución Física Etapa I)
Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 21/08/2020 al 16/02/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 77 días calendario (del 17/02/2021 al 04/05/2021)*;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 078-2021 - GIP/GM/MPMN, de fecha 04 de mayo de 2021, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**" (Etapa I) con CUI: 2475275, (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Nombre : "Mejoramiento Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Zona Monumental de la Ciudad de Moquegua Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua" con CUI: 2475275
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Fuente de financiamiento : Recursos Determinados/Recursos Ordinarios.
Elaboración de expediente : S/. 65,547.12 soles
Presupuesto de Ejecución de Obra : S/. 3'865,405.46 soles
Total Presupuesto de Obra Inicial : S/. 3'930,952.58 soles
Modif. Presupuestal N° 01 : S/. 1'136,675.53 soles (Partidas Nuevas S/. 1'992,036.82, Deductivo S/. 855,361.29
Modif. Presupuestal N° 02 : S/. 835,682.15 soles
Presupuesto Modificado : S/. 5'837,763.15 soles (Presupuesto para Ejecución Física Etapa I)
Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 21/08/2020 al 16/02/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 77 días calendario (del 17/02/2021 al 04/05/2021)
Ampliación de Plazo N° 02 : 82 días calendario (del 05/05/2021 al 25/07/2021)*;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 089-2021 - GIP/GM/MPMN, de fecha 27 de mayo de 2021, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**" (Etapa I) con CUI: 2475275, (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Nombre : "Mejoramiento Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Zona Monumental de la Ciudad de Moquegua Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua" con CUI: 2475275
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Fuente de financiamiento : Recursos Determinados/Recursos Ordinarios.
Elaboración de expediente : S/. 65,547.12 soles
Presupuesto de Ejecución de Obra : S/. 3'865,405.46 soles
Total Presupuesto de Obra Inicial : S/. 3'930,952.58 soles
Modif. Presupuestal N° 01 : S/. 1'136,675.53 soles (Partidas Nuevas S/. 1'992,036.82, Deductivo S/. 855,361.29
Modif. Presupuestal N° 02 : S/. 835,682.15 soles
Modif. Presupuestal N° 03 : S/. 913,217.29 soles
Presupuesto Modificado : S/. 6'750,980.43 soles (Presupuesto para Ejecución Física Etapa I)
Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 21/08/2020 al 16/02/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 77 días calendario (del 17/02/2021 al 04/05/2021)
Ampliación de Plazo N° 02 : 82 días calendario (del 05/05/2021 al 25/07/2021)*;

Que, mediante INFORME N° 250-2021-MPVD/RO-ZM/SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 20 de julio de 2021, la Arq. M. Patricia Vela Delgado – Residente de Obra remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**" (Etapa I) con CUI: 2475275; siendo trasladada a la Gerencia de Infraestructura Pública, a través del INFORME N° 4094-2021-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez a la Oficina de Supervisión liquidación de Obras par conocimiento, evaluación y acción necesaria;

AFZU/GIP
JRFE/AL.GIP
C.c.: A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA N° 115-2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 23 de julio de 2021

Que, mediante INFORME N° 76-2021-YRBV-IO-OSLO-GM-MPMN, de fecha 22 de julio de 2021, el Ing. Yemem R. Becoya Vera – Inspector de Obra, concluye: "El Cronograma de Obra será reprogramado por alteración de Ruta Crítica, a consecuencia del desabastecimiento de materiales (Piedra laja moqueguana formateada), para el acabado en veredas, lo cual conlleva a un nuevo plazo de ejecución para poder cumplir las metas programadas. Se puede concluir que para continuar con la ejecución de obra y cumplir con las metas programadas, se necesita aprobar una AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 48 DÍAS CALENDARIO y la Nueva Fecha de Culminación de Obra sería el **11 de setiembre 2021**, siempre que se otorgue el presupuesto dentro de los plazos según acuerdos, coordinaciones y reuniones dadas. Así mismo el proyecto tendrá un Plazo Reprogramado Total aprobado de 387 Días calendario. Por lo tanto esta inspección determina Conformidad expresa a la Ampliación de Plazo N° 03, por ser indispensable para cumplir los objetivos y las metas programadas según la asignación presupuestal priorizarle, por 48 Días Calendarios, con fecha de culminación reprogramada del proyecto el 11 de Setiembre del 2021. (...)" siendo trasladado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 2185-2021-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 064-2021-BDCFM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 23 de julio de 2021, la Ing. Beatriz del Carmen Flores Mamani – Especialista en Inversión Pública, concluye: "Por lo tanto, visto la información registrada en el banco de inversiones, los actuados y opiniones técnicas emitidas por las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se deriva el presente para su aprobación y trámite correspondiente"; siendo ratificado y comunicado por el Ing. Luis Alberto Colque Guerra – Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones con INFORME N° 292-2021-SPMI/GPP/GM/MPMN a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante INFORME N° 1159-2021-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 23 de julio de 2021, el CPC. Pedro R Catari Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite Opinión Presupuestal indicando: "Visto, la Normatividad vigente y opiniones técnicas favorables, esta Sub Gerencia precisa continuar con el trámite de aprobación vía acto resolutorio al expediente de Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2475275, sin incremento presupuestal; según detalle: Plazo Inicial (RGM N° 120-2020-GM/A/MPMN): 180 Días Calendario, Ampliación N° 01 (RGIP N° 024-2021-GIP/GM/MPMN): 77 Días Calendario, Ampliación N° 02 (RGIP N° 078-2021-GIP/GM/MPMN): 82 Días Calendario, Ampliación de Plazo N° 03: 48 Días Calendario, Total Plazo de Ejecución: 387 Días Calendario";

Que, mediante INFORME LEGAL N° 834-2021-GAJ/GM/MPMN, de fecha 23 de julio de 2021, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal conforme lo siguiente: "En consecuencia, esta GERENCIA es de OPINIÓN que: Resulta PROCEDENTE aprobar mediante Acto Expediente de ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2475275, sin incremento presupuestal, según detalle. PLAZO DE INICIO (RGM N° 120-2020-GM/A/MPMN): 180 DÍAS CALENDARIO, AMPLIACIÓN N° 01 (RGIP N° 024-2021-GIP/GM/MPMN): 77 DÍAS CALENDARIO, AMPLIACIÓN N° 02 (RGIP N° 078-2021-GIP/GM/MPMN): 82 DÍAS CALENDARIO, AMPLIACIÓN N° 03: 48 DÍAS CALENDARIO, TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN: 387 DÍAS CALENDARIO";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: "ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ELLAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...)" y RATIFICADO mediante Resolución de Alcaldía N° 059-2021-A/MPMN, de fecha 02 de febrero de 2021 que dispone: "ARTICULO PRIMERO.- RATIFICAR al ARQ. ALFREDO ELLAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de Enero del 2021";

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO SERVICIO DE

AEZU/GIP
JRF/AL.GIP
C.c.:
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 115-2021 - GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 23 de julio de 2021

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA (Etapa I) con CUI: 2475275, cuyo expediente cuenta con ochenta y cinco (85) folios, que forma parte integrante de la presente resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Nombre	: "Mejoramiento Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Zona Monumental de la Ciudad de Moquegua Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua" con CUI: 2475275
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Fuente de financiamiento	: Recursos Determinados/Recursos Ordinarios.
Elaboración de expediente	: S/. 65,547.12 soles
Presupuesto de Ejecución de Obra	: S/. 3'865,405.46 soles
Total Presupuesto de Obra Inicial	: S/. 3'930,952.58 soles
Modif. Presupuestal N° 01	: S/. 1'136,675.53 soles (Partidas Nuevas S/. 1'992,036.82, Deductivo S/. 855,361.29
Modif. Presupuestal N° 02	: S/. 835,682.15 soles
Modif. Presupuestal N° 03	: S/. 913,217.29 soles
Presupuesto Modificado	: S/. 6'750,980.43 soles (Presupuesto para Ejecución Física Etapa I)
Plazo de Ejecución	: 180 días calendario (del 21/08/2020 al 16/02/2021)
Ampliación de Plazo N° 01	: 77 días calendario (del 17/02/2021 al 04/05/2021)
Ampliación de Plazo N° 02	: 82 días calendario (del 05/05/2021 al 25/07/2021)
Ampliación de Plazo N° 03	: 48 días calendario (del 26/07/2021 al 11/09/2021)

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de **SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA** (Etapa I) con CUI: 2475275; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, en estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previos a la misma

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad, y **ENCARGAR**, el cumplimiento de la presente resolución a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URUA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

MEZU/GIP
JRFE/AL.GIP
C.c.: A
GM
GMJ
GPP
SOP
OSLO
OIII
Archivo (02)

