



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 269-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 167-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 094-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 154-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 0108-2022-MAACH-SEI/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 1315-2022-SEI/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 075-2022-JLBI-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 4497-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 123-2022-KALH/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 715-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1808-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1513-2022-GAJ/GM/MPMN; para la aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 al Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2505476, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: "*Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico*"; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) "*Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines*", asimismo el artículo 6° establece: "*La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa*";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: "*Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas*", concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: "*Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo*"; y el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: "*Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas*";

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: "**Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA**";

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve "*desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura*", siendo que en el numeral N° 01, señala: "**Aprobar los planes de trabajo y sus modificatorias, para la elaboración de fichas de mantenimiento, de estudios o expedientes técnicos de proyectos u obras y otros**";

MEZU/GIP-MPMN
JRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAJ
GPP
SEI
OSLO
SIPAD
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936



RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 269-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 167-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de octubre de 2021, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR** el Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGU**", con CUI N° 2505476. (...) conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGU, con CUI N° 2505476.

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES : UEI de la Gerencia de Infraestructura Pública-Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados

PRESUPUESTO : S/. 70,406.77

Elaboración de Expediente Técnico : S/. 63,283.46

Evaluación del Expediente Técnico : S/. 7,123.31

PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 días calendario";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 094-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 18 de abril de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR** el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 al Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGU**", con CUI N° 2505476; (...) de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGU, con CUI N° 2505476.

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES : UEI de la Gerencia de Infraestructura Pública-Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados

PRESUPUESTO : S/. 70,406.77

Elaboración de Expediente Técnico : S/. 63,283.46

Evaluación del Expediente Técnico : S/. 7,123.31

PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 días calendario (del 15/10/2021 al 12/01/2022)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 139 días calendario (13/01/2022 al 31/05/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 154-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 08 de julio de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR** el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 al Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGU**", con CUI N° 2505476; (...) de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGU, con CUI N° 2505476.

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES : UEI de la Gerencia de Infraestructura Pública-Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados

PRESUPUESTO : S/. 70,406.77

Elaboración de Expediente Técnico : S/. 63,283.46

Evaluación del Expediente Técnico : S/. 7,123.31

PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 días calendario (del 15/10/2021 al 12/01/2022)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 139 días calendario (13/01/2022 al 31/05/2022)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 : 45 días calendario (01/06/2022 al 15/07/2022)";

Que, mediante INFORME N° 0108-2022-MAACH-SEI/GIP/GM/MPMN, de fecha 05 de diciembre de 2022, el Ing. Marco Accro Charaña – Coordinador de Proyecto – SEI, indica: "Por medio de la presente

MEZU/GIP/MPMN
JRF/EI/GIP/MPMN
C.c.
A
GM
GMI
GPP
SEI
OSLO
STPAD
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 269-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y a la vez hacerle llegar la **AMPLIACIÓN N° 3 DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITÉ N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"** - CUI N° 2505476, para su evaluación. Se recomienda derivar el presente documento a la **OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA - OSLO** para su trámite correspondiente; siendo trasladado a la Gerencia de Infraestructura Pública mediante INFORME N° 1315-2022-SEI/GIP/GM/MPMN, y esta a su vez derivado a la Oficina de Supervisión para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 075-2022-JLBL-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 28 de noviembre de 2022, el Ing. José Luis Ballón Lima – Inspector de Proyecto, concluye: "Se da CONFORMIDAD a la Ampliación de Plazo N° 03 del Plan de Trabajo, para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" de acuerdo a lo siguiente:

Fecha	PLAZO INICIAL		PLAZO SOLICITADO		PLAZO MODIFICADO	
	Días	Plazo Aprobado inicial	Días	Modificado	Días final	Plazo final Modificado
Fecha de Inicio	90	15-Oct-21				
Fecha de Término		12-Ene-22				
Ampliación de Plazo N° 01						
Fecha de Inicio			139	13-Ene-22	229	15-Oct-21
Fecha de Término				31-May-22		31-May-22
Ampliación de Plazo N° 02						
Fecha de Inicio			45	01-Jun-22	274	15-Oct-21
Fecha de Término				15-Jul-22		15-Jul-22
Ampliación de Plazo N° 03						
Fecha de Inicio			146	16-Jul-22	420	15-Oct-21
Fecha de Término				08-Dic-22		08-Dic-22

Siendo el Plazo Final para la elaboración, evaluación y aprobación del Expediente Técnico de **420 días calendarios**, que van desde el 15 de octubre del 2021 hasta el 08 de diciembre del 2022"; siendo derivada a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante INFORME N° 4497-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 123-2022-KALH/SPMI/GPP/GM/MPMN de fecha 30 de noviembre de 2022, la Econ. Katya Aracy López Hincapiña – Asistente Técnico, concluye: "(...) Por lo tanto, visto la información registrada en el banco de inversiones, los actuados y opiniones técnicas emitidas por las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se considera que **continúe su trámite de aprobación vía acto resolutivo, con las recomendaciones hechas por la SEI y por OSLO**"; siendo ratificado por el Ing. Américo Erick Calizaya Flores – Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones con INFORME N° 715-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 1808-2022-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha 02 de diciembre de 2022, el CPC. Wilber F. Ceallí Vilca – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite Opinión Presupuestal, indicando: "Visto, los actuados, opiniones técnicas favorables y considerandos, esta Sub Gerencia precisa que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutivo del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 al Plan de Trabajo para elaboración de Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2505476, SIN

Incremento Presupuestal; según detalle:

Plazo Inicial (RGIP N° 167-2021-GIP/GM/MPMN) : 90 Días Calendario
Ampliación N° 01 (RGIP N° 094-2022-GIP/GM/MPMN) : 139 Días Calendario
Ampliación N° 02 (RGIP N° 154-2022-GIP/GM/MPMN) : 45 Días Calendario
Ampliación de Plazo N° 03 (Solicitado) : 146 Días Calendario
Total Plazo de Ejecución : 420 Días Calendario
(...);

Que mediante INFORME LEGAL N° 1513-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha de 07 de diciembre de 2022, el Abog. José Fredy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal: "Conforme expuesto en los párrafos precedentes y análisis legal realizado este despacho **OPINA PROCEDENTE** que: Mediante Acto Resolutivo se **APRUEBE** el Expediente de Ampliación de Plazo N° 3, por 146 días calendarios adicionales al Plan de Trabajo de Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITÉ N° 05 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO

MEZI/GIP/MPMN
JRPE/AL-GIP/MPMN
Cc.

A
GM
GM
GPP
SEI
OSLO
SPAD
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 269-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

MOQUEGUA, con CUI N° 2505476, **Sin Incremento Presupuestal.**, de acuerdo vertido en el **INFORME N° 075-2022-JLBL-10-OSLO/GM/MPMN.**

Plazo Inicial (RGIP N°167-2021-GIP/GM/MPMN)	: 90 Días Calendario
Ampliación N°01 (RGIP N°094-2022-GIP/GM/MPMN)	: 139 Días Calendario
Ampliación N°02 (RGIP N°154-2022-GIP/GM/MPMN)	: 45 Días Calendario
Ampliación de Plazo N°03 (Solicitado)	: 146 Días Calendario
Fecha inicio N° 03	: 16/07/2022
Fecha Termino Reprogramado	: 08/12/2022
Total Plazo de Ejecución	: 420 Días Calendario

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: "**Artículo 17. Fase de Ejecución (...).** 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas", siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutorio de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022**";

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 al Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2505476; cuyo expediente obra a veintitres (23) folios sueltos y un (01) file con veintiuno (21) folios y un (01) CD, que forma parte integrante de la presente resolución de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSIÓN	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2505476.
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	: UEI de la Gerencia de Infraestructura Pública-Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: Administración Directa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: Recursos Determinados
PRESUPUESTO	: S/. 70,406.77
Elaboración de Expediente Técnico	: S/. 63,283.46
Evaluación del Expediente Técnico	: S/. 7,123.31
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 90 días calendario (del 15/10/2021 al 12/01/2022)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	: 139 días calendario (13/01/2022 al 31/05/2022)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	: 45 días calendario (01/06/2022 al 15/07/2022)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	: 146 días calendario (16/07/2022 al 08/12/2022)

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 al Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión

AEZU/GIP-MPMN
JRF/ AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GM
GPP
SEI
OSLO
STPAD
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 269-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGU", con CUI N° 2505476; a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, quien será responsable de: i) Velar por su ejecución dentro del plazo, ii) Realizar el registro del formato de seguimiento (Formato N° 12-B) de la actualización del Expediente Técnico, y iii) Informar mensualmente a la OPMI del avance para su seguimiento y control a cargo de esta última bajo responsabilidad; el cual es sin incremento presupuestal.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento e inspección del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 al Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGU", con CUI N° 2505476; a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social, que notifique a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario para que determine las responsabilidades que tuvieran lugar por la tramitación extemporánea del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 al Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGU", con CUI N° 2505476; concordancia con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Estudios de Inversión, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

ARTICULO SEPTIMO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

