

**"AÑO INTERNACIONAL DEL DIÁLOGO COMO GARANTIA DE PAZ"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

**LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936**

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 099-2023-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 25 de mayo de 2023

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 0064-2023-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 0074-2023-A/MPMN, INFORME N° 262-2023-LADCCII-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 3660-2023-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 055-2023-IFR-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 936-2023-SPII/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 528-2022-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 al Expediente Técnico del Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"** con CUI N° 2508644;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme al tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, la **Resolución de Alcaldía N° 0064-2023-A/MPMN**, del 09 de febrero del 2023, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve *"desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura"*, siendo que en el numeral N° 05, señala: *"Autorizar y aprobar las ampliaciones de plazo, reducciones, deductivos y mayores metrados de obras"*;

Que, mediante Informe N° 262-2023-LADCCII-RO-MEJZIV-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 27 de abril de 2023, emitido por el Residente de Obra, Ing. Luis Alberto del Carpio Chávez, donde solicita la Ampliación de Plazo N° 01 por 91 días calendario, bajo la causal a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros, b) Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.) debidamente aprobado, d) Paralizaciones Temporales aprobadas de índole social que puedan poner en peligro la integridad física del trabajador, así como la seguridad de la inversión y cumpliendo con el ítem 5.4.10. / TEM 5.4. 11.2 Ampliaciones de Plazo de la Directiva para la ejecución de la inversión pública en la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada con Decreto de Alcaldía N° 004-2020-A/MPMN, de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"** con CUI N° 2508644, por lo que, el Sub Gerente de Obras Públicas con Informe N° 3660-2023-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 02 de mayo de 2023, remite el citado expediente a la Gerencia de Infraestructura Pública y esta última con PROVEIDO N° 7646-GIP/GM/MPMN, se deriva a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su atención respectiva.

DATOS GENERALES

Proyecto	: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Junta Vecinal San Francisco Zona IV del Centro Poblado San Francisco del distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua"
Código CUI	: 2508644
Resolución de Exp. Tec.	: R.G.M. N° 191-2022-GM-A/MPMN (14-06-2022)
Presupuesto Inicial	: S/ 13' 088,696.28 soles
Presupuesto Inicial + Gastos Elab. Exp. Tec.	: S/ 13' 164,729.36 soles
Plazo de Ejecución de la Obra	: 300 días calendario
Fecha Inicio de Obra	: 05-09-2022
Fecha Término Programado	: 01-07-2023
Ampliación de Plazo N° 1	: 91 días calendario (SOLICITADO)
Fecha Inicio Ampliación	: 02-07-2023
Nueva Fecha Término	: 30-09-2023
Plazo de Ejecución Total	: 391 días calendarios
Modalidad de ejecución	: Administración Directa

HGGZ/GIP/MPMN
GRA/GM/MPMN
CA
A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
CUI
Vchbc



"AÑO INTERNACIONAL DEL DIÁLOGO COMO GARANTIA DE PAZ"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 099-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 25 de mayo de 2023

CUANTIFICACIÓN DEL PLAZO SOLICITADO

DESCRIPCION	FECHAS		TOTAL	
	INICIO	FIN	DIAS	
a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros	Retraso del servicio por falta de CCP	21/04/2023	08/05/2023	17 D.C.
	Culminación de partidas finales SEÑALIZACION horizontal y vertical (solo se toman para la presente ampliación 19 de los 22 días)	09/09/2023	30/09/2023	19 D.C.
b) Paralización Temporal de obra (huelgas, paros y feriados calendarios).	Set. 2022	Junio - 2023	13 D.C.	
c) Paralización Temporal de obra (por transferencia de gestión municipal y desabastecimiento de materiales)	21/12/2022	31/01/2023	42 D.C.	
TOTAL DIAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 (SOLICITADO)			91 D.C.	



Que, con Informe N° 055-2023-IFR-IO-OSLO/GM/MPMN de fecha 12 de mayo de 2023, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Favio G. Flores Ramos, quien señala de todo lo sustentado por la residencia de obra, se origina el expediente de Ampliación de Plazo N° 01, cuya elaboración se enmarca en la "Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto" aprobada mediante Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-MPMN, asimismo debido a que la obra se encuentra en etapa de inversión, es decir en la fase de ejecución, cualquier modificación en este tipo de proyecto se rige por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), concluyendo DA LA CONFORMIDAD al expediente de Ampliación de Plazo N° 01 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI N° 2508644, también señala que la presente Ampliación de Plazo no requiere la opinión de proyectista, ya que el motivo que la generaron, son el desabastecimiento de materiales, casos fortuitos y paralización temporal, por tanto dicho plazo ampliatorio no cambia la estructura del expediente técnico aprobado, la conformidad se establece según el siguiente detalle:

DEL EXPEDIENTE TECNICO: 300 DIAS CALENDARIO	DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01: 91 DIAS CALENDARIO (SOLICITADO)	DEL PLAZO MODIFICADO: 391 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO: 05 DE SETIEMBRE DE 2022	FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2023	FECHA DE INICIO: 05 DE SETIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 01 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINO: 30 DE SETIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINO: 30 DE SETIEMBRE DE 2023.

Que, mediante Informe N° 1598-2023-OSLO/GM/MPMN de fecha 15 de mayo de 2023 emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras concluye, por el cual remite la conformidad emitida por el inspector de obra, sugiriendo derivar el presente a las instancias respectivas para la aprobación vía acto resolutorio, según acciones que correspondan en cumplimiento de la normativa vigente de la MPMN.

Que, con Informe N° 936-2023-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha 18 de mayo de 2023, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda refiere que, visto los actuados de la ampliación de plazo N° 01 por 91 días calendarios, de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI N° 2508644, esta ampliación de plazo no genera incremento presupuestal, por lo que deberá de continuar con el trámite correspondiente para su aprobación mediante acto resolutorio.



HGGZ/GIP/MPMN
 CRV/AL-GIP/MPMN
 C.c.
 A
 G4
 CAI
 GIP
 SOP
 OSLO
 OTE
 A. Bravo

"AÑO INTERNACIONAL DEL DIÁLOGO COMO GARANTIA DE PAZ"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 099-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 25 de mayo de 2023

Que, Con Resolución de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, se aprueba la Directiva Pública por la Administración Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, que en su numeral 5.8.9), señala: "El Proyectista responsable deberá presentar informes de sustento para los respectivos adicionales: Ampliaciones de Presupuesto o Ampliaciones de Plazo, según sea el caso; el mismo que deberá contar con la opinión legal favorable del área y la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras (OSLO); posteriormente será aprobado mediante acto resolutivo" (...);

Que, la Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada con el Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-A/MPMN, tiene por objeto normar los procesos de Ejecución Presupuestaria Directa, por las diferentes fuentes de financiamiento destinados a la inversión que ejecuta la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; En este contexto, se puede evidenciar que las modificaciones presupuestales al Expediente Técnico se basan de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.11.1 de la presente normativa. Por otra parte, respecto a la Ampliación de Plazo de ejecución física de la obra se basa en el numeral 5.4.11.2 en la que se modifican fechas de término programadas, por causales determinadas en literales de la presente directiva;

Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Ejecutoras de Inversiones - Decreto Legislativo N° 1252, en su artículo 5°, numeral 5.7), precisa que: "Las Unidades Ejecutoras de Inversiones" (...); en ese sentido el reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF en su artículo 17°, numeral 1) que: "La fase de ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación en el caso de inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación" (...); numeral 4: "Para iniciar la fase de ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente" (...); Numeral 6): "La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones" (...);

Que, mediante Informe Legal N° 528-2023-GAJ/GM/MPMN de fecha 25 de mayo del 2023, denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI N° 2508644, en mérito a los informes técnicos sustentados por el residente de obra y el inspector de obra, respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS GENERALES

Proyecto	: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Junta Vecinal San Francisco Zona IV del Centro Poblado San Francisco del distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua"
Código CUI	: 2508644
Resolución de Exp. Tec.	: R.G.M. N° 191-2022-GM-A/MPMN (14-06-2022)
Presupuesto Inicial	: S/ 13' 088.696,28 soles
Presupuesto Inicial + Gastos Elab. Exp. Tec.	: S/ 13' 164.729,36 soles
Plazo de Ejecución de la Obra	: 300 días calendario
Fecha Inicio de Obra	: 05-09-2022
Fecha Término Programado	: 01-07-2023
Ampliación de Plazo N° 1	: 91 días calendario (SOLICITADO)
Fecha Inicio Ampliación	: 02-07-2023
Nueva Fecha Término	: 30-09-2023
Plazo de Ejecución Total	: 391 días calendarios
Modalidad de ejecución	: Administración Directa

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 003-2023-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2023, resuelve: "ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. HELBERT GERARDO GALVAN ZEBALLOS en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2023";

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 0064-2023-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de plazo N° 01, por 91 días calendario del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI N° 2508644, en mérito a los informes técnicos sustentados por el residente de obra y el inspector de obra, respectivamente, conforme al expediente técnico y documentos que forman parte de la presente resolución y que constan de 01 file a fojas 89 mas un (01) CD y hojas sueltas a fojas (13) y conforme al siguiente detalle:

HGGZ/GIP/MPMN
CRA/AL-GIP/MPMN
Cc. A
GM
GAI
GPP
SOP
OSLO
OTB
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 099-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 25 de mayo de 2023

DATOS GENERALES

Proyecto

: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Junta Vecinal San Francisco Zona IV del Centro Poblado San Francisco del distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua"

: 2508644

: R.G.M. N° 191-2022-GM-A/MPMN (14-06-2022)

: S/ 13' 088,696.28 soles

: S/ 13' 164,729.36 soles

: 300 días calendario

: 05-09-2022

: 01-07-2023

: **91 días calendario (SOLICITADO)**

: 02-07-2023

: 30-09-2023

: 391 días calendarios

: Administración Directa

Código CUI
Resolución de Exp. Tec.
Presupuesto Inicial
Presupuesto Inicial + Gastos Elab. Exp. Tec.
Plazo de Ejecución de la Obra
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término Programado
Ampliación de Plazo N° 1
Fecha Inicio Ampliación
Nueva Fecha Término
Plazo de Ejecución Total
Modalidad de ejecución



denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI N° 2508644; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; asimismo el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma. Por lo que su **Ejecución Física estará supeditada a la Asignación Presupuestal previa**, conforme al artículo 50 inciso 22, artículo 53 inciso 12 del Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. Y asimismo **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras Públicas, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
.....
Ar. Helber Gerardo Galvan Zeballos
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA