

**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO**  
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**  
**N° 061-2024-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 26 de marzo del 2024.

**VISTO:**

El Informe N° 065-2024-VHCHV-VM-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, del Residente de Obra; el Informe N° 989-2024-SOP-GIP-GM/MPMN, del Sub Gerente de Obras; el Informe N° 037-2024-WPC-IO-OSLO/GM/MPMN; el Informe N° 0796-2024-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe N° 601-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda; y el Informe Legal N° 453-2024/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoría Jurídica; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional señalan que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, señala que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, según la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, sobre "Normas que regular la Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa", dispone en su artículo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal, el personal técnico, administrativo y los equipos necesarios; asimismo el numeral 5) señala que, en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de obra en el cual anotara: "[...] las modificaciones autorizadas [...], así como lo problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, según Decreto Supremo N° 284-2018-EF, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su artículo 17°, numeral 17.7 señala que luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones; asimismo, el numeral 17.8 señala que las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, según la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su artículo 33°, numeral 33.1 señala que la ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones; el numeral 33.2 señala que las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión y formato N° 08-C: Registros en la fase de ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión[...];

Que, según Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-A/MPMN, se aprueba la "Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene por finalidad formalizar y ordenar los procesos técnicos y administrativos para la ejecución de inversiones en la modalidad de ejecución presupuestaria directa, y adecuar el mismo a la normatividad vigente; asimismo el numeral 5.4.11 sobre las modificaciones al expediente técnico o documento equivalente, señala que excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente Directiva, podrá modificarse el expediente técnico o documento equivalente aprobado, para lo cual, requerirá la suscripción de la respectiva



“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**  
**N° 061-2024-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 26 de marzo del 2024.

Resolución. Sin alterar el objetivo del proyecto aprobado en la etapa de preinversión [...]; el numeral 5.4.11.2 sobre las **ampliaciones de plazo**, señala que son aquellas que modificarán la fecha de término programada y podrán fundamentarse: a) en la demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros; b) casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.) debidamente aprobado; c) ejecución de partidas o actividades complementarias y/o modificaciones al expediente técnico o documento equivalente aprobado; d) paralizaciones temporales aprobadas de índole social que puedan poner en peligro la integridad física del trabajador, así como la seguridad de la invasión y cumpliendo con el ítem 5.4.10 [...];

Que, en ese sentido, el artículo sexto de la Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN, de fecha 29-12-2023, ha resuelto desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura, entre ellas el numeral 2) Aprobar fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión pública de impacto local de obras por administración directa, así como también las modificaciones presupuestales de actos administrativos, documentos de gestión directamente vinculantes a la ejecución de inversión pública, asimismo, el numeral 3) que establece autorizar cualquier modificación al expediente técnico o estudio definitivo, en obras del tipo de ejecución presupuestaria directa; asimismo el numeral 6) establece aprobar las modificaciones de expediente técnico y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión [...];

Que, según Resolución de Gerencia Municipal N° 0294-2021-GM/A/MPMN, de fecha 13-09-2021, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones de Vivienda Villa Minería, Cruz del Siglo, Complejo Habitacional Edil y Comercio Cristo Blanco del C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua – Provincia Mariscal Nieto – Departamento de Moquegua", con CUI N° 2372303, con un presupuesto de S/. 8'197,641.16 soles, con un plazo de 180 días calendario, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa [...]; asimismo, con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 107-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 06-05-2022, aprueba la ampliación de plazo N° 01, por 91 días calendario [...]; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 125-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 31-05-2022, se aprueba la modificación presupuestal N° 01, por S/. 667,801.70 soles, haciendo un presupuesto total actualizado de S/. 8'913,766.60 soles [...]; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 158-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 13-07-2022, se aprueba la modificación presupuestal N° 02, por S/. 1'422,028.26 soles, haciendo un total de S/. 10'335,794.86 soles y la ampliación de plazo N° 02, por 74 días calendario [...]; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 226-2022, de fecha 12-10-2022, se aprueba la modificación presupuestal N° 3, por S/. 1'871,503.52 soles, haciendo un presupuesto total actualizado de S/. 12'207,298.38 soles y ampliación de plazo N° 3, por 92 días calendario [...]; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0024-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 31-01-2023, se aprueba la ampliación de plazo N° 04, por 159 días calendario [...]; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 088-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 11-05-2023, se aprueba la modificación presupuestal N° 04, por S/. 1'575,183.00 soles; con Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 113-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 08-06-2023, se aprueba la ampliación de plazo N° 5, por 145 días calendario, haciendo un plazo total de 741 días calendario [...]; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 180-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 12-09-2023, aprueba la modificación presupuestal N° 05, por S/. 2'912,213.63 soles, haciendo un total de presupuesto actualizado de S/. 16'694,695.01 soles; y la ampliación de plazo N° 06 por 60 días calendario, haciendo un total de 801 días calendario [...]; y con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 260-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 28-12-2023, se aprueba la ampliación de plazo N° 07, por 90 días calendario, haciendo un total de 891 días calendario;

Que, con Informe N° 065-2024-VHCHV-VM-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 27-02-2024, el Residente de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones de Vivienda Villa Minería, Cruz del Siglo, Complejo Habitacional Edil y Comercio Cristo Blanco del C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua – Provincia Mariscal Nieto – Departamento de Moquegua", con CUI N° 2372303, presenta la Ampliación de Plazo N° 08, por las causales: a) demora por



“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 061-2024-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 26 de marzo del 2024.

desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros, y c) Casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climáticos, vicios ocultos, etc.) debidamente aprobado, por un plazo 78 días calendario, el mismo que iniciara el 30-03-2024 al 15-06-2024, por lo que solicita ser evaluado y aprobado por el Inspector de la Obra;

Que, según Informe N° 037-2024-WPC-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 18-03-2024, el Inspector de Obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones de Vivienda Villa Minería, Cruz del Siglo, Complejo Habitacional Edil y Comercio Cristo Blanco del C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua – Provincia Mariscal Nieto – Departamento de Moquegua", con CUI N° 2372303, en su conclusión, señala que ha procedido con la revisión del expediente de ampliación de plazo N° 08, de acuerdo a la Directiva para la ejecución de la inversión pública en la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada con el Decreto de Alcaldía N° 004-2020-A-2020-A/MPMN, la misma que se encuentra justificada de acuerdo a las causales a y b del numeral 5.4.11.2., otorga conformidad técnica al expediente de ampliación de plazo N° 08, por 78 días calendario, opinión que se encuentra ratificada mediante Informe N° 0796-2024-OSLO/GM/MPMN, suscrito por el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, de acuerdo al siguiente detalle:

MOTIVO DE LA AMPLIACION	DIAS SOLICITADOS	INICIO	CULMINACION
Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros	29	30 de marzo del 2024	15 de junio del 2024
Paralizaciones temporales aprobadas por indole social que puedan poner en peligro la integridad fisica del trabajador, asi como la seguridad de la inversion y cumpliendo con el item 5.4.10	49		
<b>TOTAL DE DIAS DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 08</b>	<b>78</b>		

Que, mediante Informe Legal N° 0453-2024-GAJ/GM/MPMN, de fecha 25-03-2024, el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal señalando que resulta Procedente Aprobar mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública la Ampliación de Plazo N° 08 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones de Vivienda Villa Minería, Cruz del Siglo, Complejo Habitacional Edil y Comercio Cristo Blanco del C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua – Provincia Mariscal Nieto – Departamento de Moquegua", con Código Único de Inversiones N° 2371303, bajo la ejecución presupuestaria directa, por un plazo de 78 días calendario, comprendido en el periodo del 30 de marzo del 2024 al 15 de junio del 2024, haciendo un plazo total de 969 días calendario, de conformidad con el Informe N° 037-2024-WPC-IO-OSLO/GM/MPMN y el Informe N° 601-2024-SPH/GPP/GM/MPMN;

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitución Política del Perú; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN y, atribuciones conferidas por el numeral 20) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; así como la delegación de facultades realizada mediante la Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN; y el Informe Legal N° 453-2024/GAJ/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** - **APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 08 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones de Vivienda Villa Minería, Cruz del Siglo, Complejo Habitacional Edil y Comercio Cristo Blanco del C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua – Provincia Mariscal Nieto – Departamento de Moquegua", con Código Único de Inversiones N° 2372303, por un plazo de setenta



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 061-2024-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 26 de marzo del 2024.

y ocho (78) días calendario, que sumados al periodo inicial más la ampliación de plazo N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hacen un total de 969 días calendario, con vigencia del 30-03-2024 al 15-06-2024, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.** - ENCARGAR la Ampliación de Plazo N° 08 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones de Vivienda Villa Minería, Cruz del Siglo, Complejo Habitacional Edil y Comercio Cristo Blanco del C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua", con Código Único de Inversiones N° 2372303, a la Sub Gerencia de Obras Públicas.

**ARTICULO TERCERO.** - ENCARGAR el cumplimiento e Inspección de la Ampliación de Plazo N° 08 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones de Vivienda Villa Minería, Cruz del Siglo, Complejo Habitacional Edil y Comercio Cristo Blanco del C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua", con Código Único de Inversiones N° 2372303, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

**ARTICULO CUARTO.** - NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas involucradas con la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 08 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones de Vivienda Villa Minería, Cruz del Siglo, Complejo Habitacional Edil y Comercio Cristo Blanco del C.P. Chen Chen del Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua", con Código Único de Inversiones N° 2372303,

**ARTICULO QUINTO.** - ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

ING. ROCIO E. COLQUE SALINAS  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

RECS/GIP/MPMN  
C.c  
A  
GM  
GIP  
SOP  
GAJ  
GPP  
OSLO  
OTIE  
Archivo

