



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 215-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 28 de setiembre de 2022



VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 151-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 072-2022-ACHCC-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 4387-2022-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 070-2022-JMZDR/LA/OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 3530-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 1342-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1202-2022-GAJ/GM/MPMN, INFORME N° 108-2022-CAHT-AL-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 4456-2022-CEEFM/GIP/GM/MPMN, para la aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, Sin Incremento Presupuestal, de la Ficha Técnica de Actividad denominada: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: **"Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA"**;

MEZU/GIP/MPMN  
PCGE/CEEFM/GIP/MPMN  
CAHT/AL-CEEFM/GIP/MPMN  
Cc

A  
GM  
GMJ  
GPP  
OSLO  
CEEFM  
.....





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 215-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 28 de setiembre de 2022

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo de 2019, en su artículo sexto, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura, siendo el numeral N° 02, señala: "Aprobar fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión pública de impacto local"

Que, según Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN; de fecha 23 de julio de 2018, se aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", que tiene como objetivo: Establecer procedimientos de carácter Técnico - Administrativo, métodos y procedimientos de observancia obligatoria que permita normalizar y orientar el proceso de elaboración de ficha técnica, Ejecución de actividad, elaboración de informe final y la evaluación técnica financiera de las actividades de mantenimiento de inversión pública, que ejecutará la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Asimismo, como finalidad la de garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito Provincial y Local en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 151-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 05 de julio de 2022, *resuelve*: "**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** la Ficha Técnica denominada: "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", cuyo expediente cuenta con cuarenta y seis (046) folios sueltos, un (01) pioner A4 a trescientos cincuenta y ocho (358) folios, y 01 CD; que forman parte de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

<b>ACTIVIDAD</b>	: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	: RECURSOS DETERMINADOS
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	: S/. 686,401.90 SOLES
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	: 30 DÍAS CALENDARIO

PIE DE PRESUPUESTO		
COSTO DIRECTO		560,328.09
GASTOS GENERALES	11.00%	61,636.09
GASTOS DE SUPERVISIÓN	5.00%	28,016.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.00%	22,413.12
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2.00%	11,206.56
GASTOS DE DIFUSIÓN	0.50%	2,801.64
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>		<b>686,401.90</b>

(...);

Que, mediante INFORME N° 072-2022-ACHCC-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 21 de setiembre de 2022, el Ing. Alcides Chino Ccalli - Responsable Técnico, remite al Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento MPMN - Mag. Ing. Pablo Cesar Gámez Enríquez, **EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE LA FICHA TÉCNICA** denominada: "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", Meta 290, y, solicita se remita el mismo a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su revisión y aprobación a la brevedad posible;

Que, mediante INFORME N° 4387-2022-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 21 de setiembre de 2022, el Mag. Ing. Pablo Cesar Gámez Enríquez - Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, remite a la Gerencia de Infraestructura Pública, **EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE FICHA TÉCNICA** denominada: "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**". El mismo que es trasladado con Provéído N° 15088-2022-GIP/GM/MPMN, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

MEZU/GIP/MPMN  
PCGL/CEEFM/GIP/MPMN  
CAH/AL/CEEFM/GIP/MPMN  
C.c.

A  
GM  
GM  
GPP  
OSLO  
CEEFM



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 215-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 28 de setiembre de 2022

Que, mediante INFORME N° 070-2022-JM/ZDR/LA/OSLO/GM/MPMN, de fecha 23 de setiembre de 2022, la Ing. Marlene Zegarra de Rojas – Inspector de Obra, remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras - Ing. Fabio Salas Valdez, **REVISIÓN y APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01**, de la Actividad denominada: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", del cual se desprende: "(...) **JUSTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN.- PRIMERO: se solicita una ampliación de plazo por 22 días calendario por la causal de a) Demora por Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, etc.) debidamente sustentados; en el cual se considera demora para la designación de los proveedores para la atención de requerimiento de materiales, en la firma de contratación del mismo y en el internamiento del bien requerido según cronograma de entrega, en tal sentido sería la causal de "Demora por Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos"**".

Plazo de Ejecución Programada	01/09/2022	30/09/2022	30
Ampliación de Plazo N° 01	01/10/2022	22/10/2022	22
TOTAL PLAZO REPROGRAMADO			52 D.C.

Que, mediante INFORME N° 3530-2022-OSLO/GM/MPMN, de fecha 23 de setiembre de 2022, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras - Ing. Fabio Salas Valdez, remite a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto, **CONFORMIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01**, de la Actividad denominada: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", señalando al respecto que: "(...) **procede a brindar la CONFORMIDAD TÉCNICA**, el cual cumple con las directivas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, así mismo recomienda su trámite correspondiente para su aprobación mediante Acto Resolutivo, según lo vertido en el **INFORME N° 070-2022-JM/ZDR-LA-OSLO-GM/MPMN (...)**". El mismo que es trasladado con Proveído N° 55079-GPP/GM/MPMN, a la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, para su opinión y trámite;

Que, mediante INFORME N° 1342-2022-SPII/GPP/GM/MPMN, de fecha 26 de setiembre de 2022, el C. P. C. Pedro R. Catari Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, del cual señala en el cuarto párrafo: "Que, la Ficha Técnica de Mantenimiento en mención está en proceso de ejecución; dicho expediente de Ampliación de plazo N° 01 no genera un incremento presupuestal. Asimismo la opinión presupuestal, no convalida los actos administrativos y/o técnicos aprobados por las Unidades Orgánicas correspondientes". Por lo que es de "**Opinión: Visto, los actuados favorables y considerandos, se precisa continuar con el trámite correspondiente, toda vez que el expediente, no genera un incremento presupuestal; en ese contexto, corresponde aprobar vía acto resolutivo el expediente de ampliación de plazo N° 01 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**". Siendo trasladado con Proveído N° 5526-GPP/GM/MPMN, a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para su opinión legal;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1202-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 27 de setiembre de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, precisando en el Numeral "**III. OPINIÓN.- En consecuencia, estando expuesto en los precedentes y análisis legal, esta GERENCIA es de OPINIÓN procedente: APROBAR mediante Acto Resolutivo el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** meta 290. Presentado por la Jefatura de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras con el **INFORME N° 5330-2022-OSLO/GM/MPMN**, de acuerdo a los siguientes términos:

DETALLES	INICIO	TÉRMINO	PLAZO
Plazo Ejecución inicial programada	01/09/2022	30/09/2022	30 D.C.
Ampliación de Plazo N° 01 (solicitado)	01/10/2022	22/10/2022	22 D.C.
<b>TOTAL PLAZO REPROGRAMADO</b>			<b>52 D.C.</b>

Por lo que, consecuentemente es remitida con Proveído N° 2415-2022-GIP/GM/MPMN, al Área de Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, a través del INFORME N° 108-2022-CAHT-AL-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 27 de setiembre de 2022, la Abog. Clara A. Hipahuana Tapia – Asistente Legal de la CEEFM, previa evaluación, remite proyecto de Resolución para su aprobación; misma que fue derivada a la Gerencia de Infraestructura Pública a través de INFORME N° 4456-2022-CEEFM/GIP/GM/MPMN;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el**

AEZU/GIP/MPMN  
PGE/CEEFM/GIP/MPMN  
CAHT/AL-CEEFM/GIP/MPMN  
Cc.  
A  
GM  
GM  
GPP  
OSLO  
CEEFM  
CEEFM





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 215-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 28 de setiembre de 2022

D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022";

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.** – APROBAR el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, Sin Incremento Presupuestal, de la Ficha Técnica de Actividad denominada: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA"**, cuyo expediente cuenta con dieciocho (18) folios sueltos, un (01) file A4 a ochenta y dos (82) folios sueltos, y un (01) CD, que forman parte de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS DETERMINADOS
PRESUPUESTO APROBADO	: S/. 686,401.90 SOLES
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 30 DÍAS CALENDARIO (del 01/09/2022 al 30/09/2022)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	: 22 DÍAS CALENDARIO (del 01/10/2022 al 22/10/2022)
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN	: 52 DÍAS CALENDARIO;

**ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, Sin Incremento Presupuestal de la actividad denominada: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA"**, a cargo de la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, consecuentemente el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento de la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN; de fecha 23 de julio del 2018, quedando estrictamente prohibida la ejecución multianual de toda actividad de mantenimiento, por lo que su incumplimiento o inobservancia total o parcial será bajo responsabilidad administrativa y funcional .

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** el cumplimiento e inspección del Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, Sin Incremento Presupuestal de la actividad denominada: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA"**, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

**ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR**, a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Plancamiento y Presupuesto, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento.

**ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

AEZU/GIP/MPMN  
PCGE/CEEFM-GIP-MPMN  
CAHTU/AL-CEEFM-GIP-MPMN  
C.C.  
A  
GM  
GAI  
GPP  
OSLO  
CEEFM



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

ARO ALFREDO ELIAS ZIRENA URIA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA